

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের সংস্থাওয়ারী এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির (ডিসেম্বর, ২০১৯) প্রতিবেদন

সংযুক্তিঃ 'ক'

(কোটি টাকায়)

| সংস্থার নাম | এডিপি/আরডিপি বরাদ্দ | | | তথ্য প্রদানকালীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তির পরিমাণ (ডিসেম্বর, ২০১৯) | | | তথ্য প্রদানকালীন মাস পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ (ডিসেম্বর, ২০১৯) | | |
|---|---------------------|-------|-----------------|---|-------|-----------------|---|-------|-----------------|
| | মোট | জিওবি | প্রকল্প সাহায্য | মোট | জিওবি | প্রকল্প সাহায্য | মোট | জিওবি | প্রকল্প সাহায্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| বাংলাদেশ ফলিত পাষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) প্রকল্প ১: বাংলাদেশ ফলিত পাষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)-এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প | ৭০.০০ | ৭০.০০ | - | ১৭.৫০ | ১৭.৫০ | - | ১৩.১১ | ১৩.১১ | - |

* অবকাঠামো নির্মাণ খাতে ঠিকাদারদের বিল পরিশোধ বাবদ এলজিইডি-কে ইতোপূর্বে ছাড়কৃত অর্থ নিঃশেষিত না হওয়ায় প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম হয়েছে। তবে প্রায় সম্পন্ন এমন অবকাঠামো নির্মাণ কাজের ঠিকাদারদের চূড়ান্ত বিল পরিশোধ প্রক্রিয়া শুরু হলে সার্বিক আর্থিক অগ্রগতির সূচক বাড়বে।

* তথ্য প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাসের ০১ তারিখ

১৭/১২/১৯
(এস এম শিবলী নজির)
প্রকল্প পরিচালক
(যুগ্ম-সচিব)

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ারী এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির (ডিসেম্বর, ২০১৯) প্রতিবেদন

সংযুক্তিঃ

(কোটি টাকায়)

| ক্র. নং | প্রকল্পের নাম/প্রকল্পের মেয়াদকাল | প্রাকল্পিত ব্যয় (কোটি টাকায়) | এডিপি বরাদ্দ (২০১৯-২০) (কোটি টাকায়) | অগ্রগতি (কোটি টাকায়) | | প্রকল্পের শুরুর থেকে ক্রমপুঞ্জিত | প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (বুলেট আকারে) | |
|---------|--|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | চলিত বছর (ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত) | বাস্তব (ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত) | | | |
| | | | | আর্থিক (%) | বাস্তব (%) | আর্থিক (%) | বাস্তব (%) | |
| ১ | ২ বাংলাদেশ ফলিত পলি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)-এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প জুলাই, ২০১৩ খ্রি. হতে জুন, ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত | ৩৫৪.১২৪৮ | ৭০.০০ | ৫ ১৮.৭৩ (১৩.১১) | ৬ ২০ | ৭ ৭৪.০৫৯ (২৬২.২৬) | ৮ ৯০ | ৯ ১। অফিস ভবন (প্রধান কার্যালয়) আড়াইহাজার)- ৯৫% ২। অফিস ভবন (৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়) - ১০০% ৩। প্রশিক্ষণ ভবন (প্রধান কার্যালয়) - ১০০% ৪। প্রশিক্ষণ ও ডরমিটরী ভবন (প্রধান কার্যালয়) - ৮৫% আঞ্চলিক কার্যালয়) ৫। ডরমিটরী (প্রধান কার্যালয়) - ১০০% ৬। আবাসিক ভবন (প্রধান কার্যালয়) - ৬০% |


Md. Masud Hossain

(এস এম শিবলী নাজির)

প্রকল্প পরিচালক

(যুগ্ম-সচিব)

* তথ্য প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাসের ০৫ তারিখ

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের ডিসেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত সময়ের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির তথ্য

সংযুক্তিঃ 'ঘ'
(কোটি টাকায়)

| ক্র. নং | প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল), অনুমোদনের পর্যায়, উন্নয়ন সহযোগীর নাম, প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ফোন | প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ২/৩ টি | প্রাকল্পিত ব্যয় | | প্রকল্পের শুরুর থেকে জুন/১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | ২০১৯-২০ সালের এডিপি বরাদ্দ | জিওবি অবমুক্তি (বরাদ্দের %), পিএ অবমুক্তি (বরাদ্দের %) | | ২০১৯-২০ অর্থ বছরের নভেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় | | ২০১৯-২০ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ভোত অগ্রগতির শতাংশ, অগ্রগতি কম হলে তার ব্যাখ্যা | |
|---------|--|--|------------------|-----------------------|---|-------------------------------|--|--------------|--|---|---|----|
| | | | মোট | জিওবি পিএ | | | মোট | জিওবি পিএ | মোট (বরাদ্দের %) | জিওবি (বরাদ্দের %), পিএ (বরাদ্দের %) | | |
| ১ | বাংলাদেশ ফলিত পশু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)-এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, জুলাই, ২০১৩ খ্রি. হতে জুন, ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত, প্রকল্প পরিচালকঃ এস এম শিবলী নজির, প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম-সচিব), ০২- ৯১১৫২৩০ | মূল উদ্দেশ্যঃ ১। বারটান-এর প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কেন্দ্র, গবেষণাগার, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আধাস্বাসিক সুবিধাদির ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, ২। পুষ্টিহীনতা হ্রাসকরণের লক্ষ্যে খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি, নিরাপদ খাদ্য এবং পুষ্টি নিরাপত্তা, Post Harvest Technology, খাদ্য প্রক্রিয়াজাত এবং সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে দেশের জনগণের সচেতনতা সৃষ্টি, প্রেরণা যোগান ও উদ্বুদ্ধকরণের জন্য বারটানের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি জোরদারকরণ। মূল কার্যক্রমঃ ১। বেতন ভাতাদি, ২। সরবরাহ সেবা, ৩। সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়, ৪। ভূমি অধিগ্রহণ, ৫। নির্মাণ ও পূর্ত | মোট ৩৫৪.১২৪৮ | জিওবি পিএ আরপিএ | মোট ২৬২.২৬০০ | জিওবি পিএ আরপিএ | ২০ | ৭ | ২৫ | ১০ | ১১ | ১২ |

(এস এম শিবলী নজির)
Pr. Manager

* তথ্য প্রদানের সময়সীমা: প্রতি মাসের ০৫ তারিখ

প্রকল্প পরিচালক
(যুগ্ম-সচিব)

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতির (ডিসেম্বর, ২০১৯) প্রতিবেদন।

সংযুক্তি: 'ঙ'

(কোটি টাকায়)

| ক্র. নং | প্রকল্পের নাম/প্রকল্পের মেয়াদকাল | প্রকল্পের বাস্তবায়ন |
|---------|---|--|
| ১ | ২ প্রকল্পের নামঃ বারটান-এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই, ২০১৩ খ্রি. হইতে জুন, ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত | ৩ * ইনস্টিটিউট প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কেন্দ্র, গবেষণাগার, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও আবাদিক সুযোগ-সুবিধাদির ভৌত ব্যবস্থা থাকবে। * প্রশিক্ষণ এবং উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম এর মাধ্যমে খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে দেশ ব্যাপী সচেতনতা জোরদার হবে। * বিভিন্ন দপ্তর, পরিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ এবং বিভিন্ন কলেজ, হাই স্কুল, গ্রাইমারী স্কুল, মাদ্রাসা, কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর ছাত্র শিক্ষকগণ এবং ইউ পি মেম্বর, এনজিও কর্মী, ইমাম- পুরোহিত-পাত্রী-ধর্মীয় নেতা, ক্রীড়া- ক্রীড়াঙ্গণ ফলিত পুষ্টি প্রশিক্ষণ, নিরাপদ খাদ্য ও স্যানিটেশন, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, Post harvest technology, খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং খাদ্যে ভেজাল বিষয়ের উপর অধিকতর সচেতন ও উদ্বুদ্ধ হবে। * খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে বারটানের গবেষণা কার্যক্রম এর সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। * দেশের সময়স্যা সংকুল এলাকায় বিশেষ করে চর, উপকূল, হাওড়, লাবনাড় গ্রন্থ, পার্বত্য এলাকার মানুষের খাদ্য গ্রহণ অভ্যাস/ ধরণ বিষয়ক সুপারিশ গ্রন্থন করা সম্ভব হবে। * কর্মসংস্থানের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি হবে। |

* তথ্য প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাসের ০৫ তারিখ


(এস এম শিবলী নজির)
প্রকল্প পরিচালক
(যুগ্ম-সচিব)