

দপ্তর/সংস্থার বাউন্ডারী দেয়াল নির্মাণ সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন

‘ছক’-৩

ক্রমিক নং	কার্যালয়/ আঞ্চলিক কার্যালয়/ অফিসের নাম	দপ্তর/সংস্থার মোট জমির পরিমাণ (একর)	মোট প্রয়োজনীয় বাউন্ডারী দেয়ালের পরিমাণ (ব.ফুট)	বর্তমানে বাউন্ডারী দেয়ালের পরিমাণ (ব.ফুট)	অবশিষ্ট প্রয়োজন বাউন্ডারী দেয়ালের পরিমাণ (ব.ফুট)	প্রতিবেদনাব্যয় মাসে নির্মিত বাউন্ডারী দেয়ালের পরিমাণ (ব.ফুট)	বাউন্ডারী দেয়াল নির্মাণে গৃহীত পদক্ষেপ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
০১।	প্রধান কার্যালয়, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।	১০০.০০	৪৩৫৬০০০	৩০৪৯২০০	১৩০৬৮০০	-	সীমানা প্রাচীর বহির্ভূত সীমানা চিহ্নিতকরণের জন্য ডিসি অফিসের পরামর্শ মোতাবেক সার্ভেয়ার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সীমানা চিহ্নিতকরণের কাজ প্রায় শেষ। ইতোমধ্যে সীমানার প্রান্তে খুঁটি বসানো হয়েছে। চলতি ২০২২- ২৩ অর্থ বছরের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ সংক্রান্ত কর্মসূচীর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদন সাপেক্ষে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হবে।	-
০২।	আঞ্চলিক কার্যালয়, বরিশাল।	২১.৮৯	৯৫৩৫২৮	৭৩৫৭২৮	২১৭৮০০	-	চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ সংক্রান্ত কর্মসূচীর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদন সাপেক্ষে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হবে।	
০৩।	আঞ্চলিক কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ।	৫.০০	২১৭৮০০	২১৭৮০০	-	-	-	
০৪।	আঞ্চলিক কার্যালয়, সুনামগঞ্জ।	৫.০০	২১৭৮০০	২১৭৮০০	-	-	-	
০৫।	আঞ্চলিক কার্যালয়, নেত্রকোণা।	৫.০০	২১৭৮০০	২১৭৮০০	-	-	-	
০৬।	আঞ্চলিক কার্যালয়, ঝিনাইদহ।	৪.৮৮	২১২৫৭৩	২১২৫৭৩	-	-	-	
০৭।	আঞ্চলিক কার্যালয়, পীরগঞ্জ, রংপুর।	৫.০০	২১৭৮০০	২১৭৮০০	-	-	-	
০৮।	আঞ্চলিক কার্যালয়, সুবর্ণচর, নোয়াখালী।	১০.১০	৪৩৯৯৫৬	৩০৪৯২০	১৩৫০৩৬	-	চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ সংক্রান্ত কর্মসূচীর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদন সাপেক্ষে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হবে।	
	সর্বমোটঃ	১৫৬.৮৭	৬৮৩৩২৫৭	৫১৭৩৬২১	১৬৫৯৬৩৬	-	-	